

新氧项目隐蔽工程验收清单

项目名称			
序号	验收品项	验收重点	是否合格
1	结构	按图施工、材料规格、焊缝质量、防锈防火	
2	土建墙体	水平系梁，构造柱，圈、过梁的设置	
3	防水	防水范围、上翻高度、闭水试验	
4	排水排污管	管径规格布置按图施工、灌水试验	
5	外立面基层	龙骨规格间距、与结构连接、焊接、防锈漆	
6	室内墙柱面基层	龙骨规格间距、与结构连接、焊接、防锈漆	
7	海岸线造型基层	龙骨规格间距、与结构连接、焊接、防锈漆	
8	天花龙骨	龙骨吊筋规格间距	
9	设备安装	螺母、垫片、吊筋	
10	管线施工	跨接、接线、线管线盒安装	
11	线槽、风管工程	横档间距、吊装平整度	
12	其他		

施工单位盖章

工程部签字